

Na osnovi stavak 1. članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/2018, 110/2018, 32/2020 i 145/2024) Općinska načelnica Općine Vrsar-Orsera, na sjednici održanoj 20. svibnja 2026. godine, podnosi Općinskom vijeću Općine Vrsar-Orsera

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture na području Općine Vrsar-Orsera
za 2025. godinu

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Izvješćem o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture na području općine Vrsar-Orsera u 2025.-toj godini utvrđuju opsezi i opisi poslova kod njegovog izvršenja za:

1. zbrinjavanje otpada,
2. gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i
3. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

1. ZBRINJAVANJE OTPADA

	REALIZ.	PLAN	RAZLIKA	REALIZ.
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[%]
Sufinanciranje sanacije odlagališta komunal. otpada				
Izgradnja županijskog odlagališta, povjerena je županiji				
Realizirano sufinanciranje od strane Općine Vrsar-Orsera u 2025. godini iznosi	9.227,60	9.230,00	2,40	99,97%
Rok za izvođenje radova bio je 2025. godina				
Potrebna sredstva osigurala su se iz općih prihoda i primitka.				

2. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

	REALIZ.	PLAN	RAZLIKA	REALIZ.
	[EUR]	[EUR]	[EUR]	[%]
Izgradnja biciklističko - pješačke staze na području Vrsara uz sjevero-zapadnu ogradu vrtićkog dvorišta (idejni projekt).				
Staza se planira u širini od 2,50 m.				
Realizirana vrijednost u 2025. godini je	2.100,00	2.100,00	0,00	100,00%
Rok za projektiranje staze bio je 2025. godina.				
Potrebna sredstava za izgradnju navedene staze financirati će se iz općih prihoda i primitaka Općine Vrsar-Orsera.				
Izgradnja pješačko-biciklističke staze uz županijsku cestu prema recepciji NP Koversada od skretanja prema Kapetanovoj stanciji do recepcije NP Koversada,				
Izgradila se staza u širini cca 2,5 m, uz postojeću prometnicu, a sukladno projektnoj dokumentaciji				
Realizirana vrijednost izgradnje, uključujući nadzor iznosi	139.861,81	140.000,00	138,19	99,90%

Rok izgradnje bio je 2025. godina.

Potrebna sredstava za izgradnju i nadzor izgradnje navedene staze osigurala su se iz prihoda po posebnim ugovorima (sredstva TZO Vrsar).

Izgradnja prometnice na spoju Obale maršala Tita, od broja 1a, prema području "Montraker" i opet do Obale m. Tita kod broja 5 - glavni projekt i geodetske usluge

Izgradnja prometnice će se izraditi sukladno UPU "Vrsar".

Realizirana vrijednost izrade glavnog projekta i potrebnih geodetskih usluga iznosi	27.500,00	27.500,00	0,00	100,00%
---	-----------	-----------	------	---------

Rok za izradu navedene dokumentacije bio je 2025. godina.

Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar - Orsera.

Izgradnja sabirnog kanala vanjskih i površinskih voda jugozapadnog dijela naselja Vrsar - izrada glavnog projekta

Realizirana vrijednost izrade potrebnih geodetskih usluga za daljnje projektiranje iznosi	875,00	900,00	25,00	97,22%
---	--------	--------	-------	--------

Rok za izradu glavnog projekta je 2026. godina.

Potrebna sredstava za projektiranje navedene prometnice osigurala su se iz prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar - Orsera.

Izgradnja prometnice u Marasima - k.č. 573/7, 576/4 i 575/3 sve k.o. Gradina, uključujući nadzor

Izgradnja u skladu s građevinskom dozvolom

Realizirana vrijednost izgradnje, uključujući nadzor i ostalo u 2025. godini je	130.246,55	311.000,00	180.753,45	41,88%
---	------------	------------	------------	--------

Rok za izgradnju je 2026. godina.

Razlika između planiranih i utrošenih sredstava nastala je iz raznih razloga. Prije svega ljetna stanka, nakon toga i puno ružnog vremena, ali i izrada izmjene i dopune projekta kojima se moralo prilagoditi stanje na terenu.

Potrebna sredstava za izgradnju i nadzor izgradnje navedene prometnice osigurala su se dijelom iz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i dijelom iz komunalne naknade Općine Vrsar-Orsera.

Ugradnja sustava za regulaciju rasvijetljenosti Trga Degrassi u Vrsaru

Ugradio se sustav kojim se može upravljati intenzitetom svijetljenja svake pojedine od 9 rasvjetnih tijela na Trgu Degrassi u Vrsaru

Realizirana vrijednost modernizacije javne rasvjete je:	10.055,00	10.100,00	45,00	99,55%
---	-----------	-----------	-------	--------

Rok za modernizaciju JR Trga Degrassi u Vrsaru bio je 2025. god.

Potrebna sredstva za proširenje javne rasvjete naselja Vrsar osigurala su se iz prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta proračuna Općine Vrsar-Orsera.

3. ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

REALIZ.	PLAN	RAZLIKA	REALIZ.
---------	------	---------	---------

sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u 2025. godini iznosila su:

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda na području Općine Vrsar-Orsera povjerena je Odvodnji Poreč d.o.o.

Planirana sredstva za sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji

[EUR] [EUR] [EUR] [%]

0,00 21.750,00 21.750,00 0,00%

Rok za financiranje vlastitog udjela je bio 2025. godina, no obzirom da Odvodnja Poreč d.o.o. nije u danom roku dostavila zahtjev za uplatu vlastitog udjela, financiranje se nije realiziralo. Potrebna sredstva planirala su se osigurati iz prihoda Ministarstva za sufinanciranje vlastitog udjela u projektu rješavanja odvodnje Poreštine.

Pražnjenja septičkih jama - sufinanciranje

Pražnjenje septičkih jama na području Općine Vrsar-Orsera povjerena je Odvodnji Poreč d.o.o.

Realizirano sufinanciranje pražnjenja septičkih jama od strane Općine Vrsar-Orsera u 2025. godini iznosi: 23.987,81 24.000,00 12,19 99,95%

Rok za financiranje bio je 2025. godina.

Potrebna sredstva osigurala su se iz komunalne naknade.

Sredstva za izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Vrsar-Orsera za 2025.-tu godinu planirana su u iznosu od 546.580,00 EUR, realizirala su se u iznosu od 343.853,77 EUR, što predstavlja ostvarenje od 62,91 %, a sredstva su se osigurala iz komunalne naknade, komunalnog doprinosa, iz prihoda ostvarenog po posebnim ugovorima, prihoda od donacija od trgovačkih društava, pomoći iz državnog proračuna, prihoda od namjenskih zaduženja, prihoda od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade šteta, prihoda od Ministarstva za sufinanciranje vlastitog udjela u izgradnji sustava odvodnje na Poreštini, općih prihoda i primitaka te drugih sredstava proračuna Općine Vrsar-Orsera i utrošena su za:

	REALIZ. [EUR]	PLAN [EUR]	RAZLIKA [EUR]	REALIZ. [%]
1. zbrinjavanje otpada,	9.227,60	9.230,00	2,40	99,97%
2. gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i	310.638,36	491.600,00	180.961,64	63,19%
3. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	23.987,81	45.750,00	21.762,19	52,43%


KLASA: 363-01/26-01/0120

URBROJ: 2163-40-01-03/32-26-2

Vrsar - Orsera, 20. svibnja 2026. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR-ORSERA

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA
David Manojlović, v.r.



**REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VRSAR-ORSERA
OPĆINSKA NAČELNICA**

KLASA: 363-01/26-01/0120
URBROJ: 2163-40-01-03/32-26-003
Vrsar - Orsera, 20.05.2026. godine

Na osnovi članka 42. Statuta Općine Vrsar-Orsera ("Službene novine Općine Vrsar-Orsera" br. 02/21 i 20/25), Općinsko vijeće Općine Vrsar-Orsera donosi sljedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se predloženo Izvješće o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture Općine Vrsar-Orsera za 2025. godinu KLASA: 363-01/26-01/0120 URBROJ: 2163-40-01-03/32-26-002 od 20.05.2026. godine, predloženo od strane Tine Slamar, Općinske načelnice Općine Vrsar-Orsera.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRSAR

**PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA**

David Manojlović, v.r.